



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI VRAEM - LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209 / 04-05-09



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

## INFORME N° 282 -2021 MDK/ OAF /EPC/D

Señor : Eco. Hugo Valladolid Gonzales  
Encargado de la Unidad de Informática

De : CPC. EUSTERGIO PALOMINO CABEZAS  
Director de la Oficina de Administración y Finanzas

Asunto : Remito el Digital de Rendición de Cuentas de Titulares del ejercicio fiscal 2020, para su publicación en la página de Web de la Municipalidad

Referencia : Directiva N° 015-2016-CG/GPROD  
Informe N° 0173-2021-MDK-OAF-D  
Memorando N° 175-2021-MDK/A.  
Oficio N° 145-2021-MDK/OCI  
Informe de servicio relacionado n° 016-2021-OCI/4612-SR

Fecha : Kimbiri, 02 de julio del 2021

=====

Tengo el grato de dirigirme a usted, en mi condición de responsable de la Oficina de Administración y Finanzas, a fin de informarle sobre cumplimiento obligatorio de las Rendición de Cuentas de Titulares del año 2020.

Que, los Titulares de las Entidades que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, deberán cumplir con rendir cuentas de manera estructurada y oportuna por el uso de los fondos o bienes del Estado, así como de los resultados de su gestión, conforme a lo dispuesto en el literal u) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Que, conforme a la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD, numeral 7.3 Plazos de presentación del Informe del Período Anual a la Contraloría es hasta el último día hábil de mes de abril del año siguiente al período reportado.

A la vez debo aclarar que se ha cumplido con la elaboración y publicación de la rendición cuentas en el aplicativo informático “Rendición de Cuentas”, de la contraloría general de la república correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y se pueda evidenciar con la constancia de presentación de informe, y la vez se ha presentado a la Gerencia Municipal mediante Informe N° 0173-2021-MDK-OAF-D con fecha 03 de mayo del 2021.

Remito a su dependencia el digital Rendición de Cuentas de titules remitida a la contraloría general de la república y la vez solicitarle la publicación en la página web de la Municipalidad de la Kimbiri, en la brevedad posible, en cumplimiento al memorando n° 175-2021-MDK/A y del informe de servicio relacionado n° 016-2021-OCI/4612-SR, presentado por el órgano de control Institucional de la Municipalidad.

Atentamente;

C.c  
Archivo



F6A36EC8-96C5-49F6-908A-B69F2616B9EE

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	42024338
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	RIVAS GUTIERREZ EDWIN
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 10:40:43 a.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	LEON OCHOA LUDER	DNI	40673675	04/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	PALOMINO CABEZAS EUSTERGIO	DNI	31168420	06/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	PEREZ ORTEGA AYDA	DNI	40453033	04/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	TORRES VALDIVIA EDMUNDO DIOMEDES	DNI	28289553	04/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

#### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



F6A36EC8-96C5-49F6-908A-B69F2616B9EE

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	(X) Si ( ) No ( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica (X) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	(X) Si ( ) No ( ) No aplica	Informe técnico:	INFORME TECNICO N° 073-2018-CEPLAN-DNCP-PEI	Fecha de informe:	10/10/2018	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 374-2018-MDK/A	Fecha de aprobación:	16/11/2018	Año inicio - Año fin:	2019 - 2021
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(X) Si ( ) No	Documento de remisión:	OFICIO N° 261-2018-CEPLAN/DNCP	Fecha de documento:	10/10/2018	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 408-2019-MDK-A	Fecha de aprobación:	30/12/2019	Comentarios:	DOCUMENTO APORBADO PARA EL AÑO 2020

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



F6A36EC8-96C5-49F6-908A-B69F2616B9EE

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO			0.13		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EL INTERVENIR CON PROGRAMAS EDUCACIONALES EN LA POBLACIÓN DENTRO DE LAS COMPETENCIAS, CONTRIBUYE EN LA MEJORA DEL CUIDADO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	Porcentaje	4.41	2017	10	8	5	1	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ARTICULACION CON EL AREA DE SALUD DEL DISTRITO	FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR SALUD	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO			0.14		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	LA IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES EDUCATIVOS ADECUADOS, DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Unidad	3	2017	7	7	7	1	MEJOR ALIMENTACION A LOS NIÑOS, DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL DOCENTE	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE KIMB			0.11		DIRECCIÓN DE TRANSPORTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	EL FOMENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, CON LA PROTECCIÓN DE ÁREAS INTANGIBLES, CONTRIBUYE A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	Unidad	3	2017	25	20	10	1	FALTA DE CULTURA EN LA POBLACION, SANEAMIENTO DE PROYECTOS DE RESIDUOS LIQUIDOS MINIMO	PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, INTERVENCIONES CON LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.05	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TIBUTARIA, OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y UNIDAD DE INFORMATICA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPORTUNO Y ACORDE A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONLLEVA AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PI, CONLLEVA A LA ASIGNACIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN	Porcentaje	71	2017	100	100	71	1	NO SE SIÑE A LA PROGRAMACION LO EJECUTADO	SE INSISTE EN LA PROGRAMACION

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO	0.04	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL FORTALECIDOS DE FORMA PERMANETE AGRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	EL DOTAR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS FAMILIAS, CONLLEVA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, EL DOTAR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, CONLLEVA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, EL DOTAR DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA, CONLLEVA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	Porcentaje	48	2017	85	75	48	1	NO SE CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y DEMARCACION TERRITORIAL	SE EJECUTA A LA FECHA EL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO URBANO QUE TIENE COMO META LA DEMARCACION TERRITORIAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
6	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO	0.12	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES							
INDICADORES	EL FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN CON PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE, CONLLEVA A LA REDUCCIÓN DE SU VULNERABILIDAD	Porcentaje	25	2017	40	35	25	1	NO SE EVALUO EL PERIODO INFORMADO	NINGUNA

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	0.09	DIRECCIÓN DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	EL IMPULSAR EL ORDENAMIENTO DE LOS PREDIOS A TRAVÉS DEL SANEAMIENTO FÍSICO, DOTA DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y VALORACIÓN DE LOS PREDIOS	Porcentaje	85	2017	100	100	85	1	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	SE ESTA LLEVANDO EL PROYECTO PDU PARA LA DEMARCACION DE LOS LOTES DE VIVIENDA

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO	0.13	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN EN LA POBLACIÓN, PARA TENER CONCIENCIA DEL RIESGO, HABITAR EN LUGARES ESTABLES Y SEGUROS, ES NO EXPONERSE A LOS RIESGOS, Y PERMITE REDUCIR LOS EFECTOS ANTE LOS EVENTOS NATURALES.	Porcentaje	60	2017	100	100	60	1	NO SE REALIZO LA EVALUACION DEL PEI AL PERIODO PRESENTADO ADEMÁS DE EL AFAN DE VIVIENDA HA OCUPADO ESPACIOS DE PELIGRO	EJECUCION PROYECTOS DE DEFENSA RIVERENA

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	REDUCIR LOS INDICES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	0.11	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	EL PROMOVER A QUE LA POBLACIÓN DENUNCIE CUALQUIER ACTO QUE ATENTA LA SEGURIDAD, CONLLEVA A LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES POLICIALES, EL PROMOVER PROGRAMAS DE SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS CONLLEVA A LA DISMINUCIÓN DE LAS VICTIMIZACIONES	Porcentaje			30	35	40	1	LA FALTA DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR NO TIENE UN SEGUIMIENTO RESPECTIVO, LA DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA Y LA ZONA DE CONFLICTO VRAE	INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, REUNIONES CON SECTORES Y ACTIVACION DE JUNTAS VECINALES

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
10	RPOMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	0.08	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO Y LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA								
INDICADORES	EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PDELD, CONLLEVA A MEJORAR LA CONECTIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	Porcentaje			45	40	30	1	DISMINUCION DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR CAPACIDADES	EJECUCION DE FERIAS Y CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE FERIAS LOCALES	

#### Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:





F6A36EC8-96C5-49F6-908A-B69F2616B9EE

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	49	4	13	49	43	15	11	15	0	98095553.06	79524299.08	20406115.81	11	418993.94	18	9
Obras por contrata	12	3	4	12	12	5	3	4	0	72187831.75	62175855.01	17374555.15	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



F6A36EC8-96C5-49F6-908A-B69F2616B9EE

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	40	33	159172.74	160032.54
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	11	20	31452.72	80594.42
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	1	6758	13516
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



F6A36EC8-96C5-49F6-908A-B69F2616B9EE

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2179378	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	10/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	6206883	8375220	ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	01/07/2013	30/06/2014	INVERSIÓN	NO	01/01/2013	30/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA VÍA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	Porcentaje	47.92	100	66.83	7634340.87	5102030	ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	SE VIENE DANDO TODAS LAS FACILIDADES PARA LA CUMINACION DE LA META	PARTIDAS DE PAVIMENTO PENDIENTE DE EJECUCION POR PRIORIZAR METAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO		
	EXISTENCIA DE COMITÉ DE GESTION VIAL Y MEDIO AMBIENTE	Porcentaje	47.92	100	66.83	134289.53	89745.69			LAS PARTIDAS SE EJECUTARAN EN EL SIGUIENTE PERIODO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194116	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LOS LIBERTADORES Y ACCESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	30/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	8980902	8782306	ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES EN LA FASE DE INVERSION	01/08/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	30/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO ESTADO DE LAS VÍAS PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	Porcentaje	90.11	100	100	8074536.94	7890622.50			EL COMPONENTE SE HA CULMINADO EN IV ETAPAS DE EJECUCION SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN VIAL Y ORGANIZACIONAL LOCAL	Porcentaje	70.04	100	100	406821.92	406821.92			COMPONENTE CULMINADO EN LA CUARTA ETAPA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195467	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC, DEL CENTRO POBLADO LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	25/09/2013	DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DIGESTIVAS	2016074	2813754	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCION	01/11/2013	30/05/2014	INVERSIÓN	NO	01/03/2017	30/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	84.53	100	84.53	845060.85	714329.94	INCUMPLIMIENTO DE VINCULO CONTRACTUAL	RESOLUCION DE CONTRATO Y ARBITRAJE	METAS PENDIENTES DE EJECUCION POR ARBITRAJE
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	84.53	100	84.53	1594863.84	1348138.40	INCUMPLIMIENTO DE VINCULO CONTRACTUAL	RESOLUCION DE CONTRATO Y ARBITRAJE	METAS PENDIENTES DE EJECUCION POR ARBITRAJE PROGRAMDO PARA SU EJECUCION EN EL SIGUIENTE PERIODO
	EXISTENCIA DE UNA ENTIDAD ENCARGADA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	Porcentaje	0	100	0	136394.56	0	INCUMPLIMIENTO DE VINCULO CONTRACTUAL	RESOLUCION DE CONTRATO Y ARBITRAJE	METAS PENDIENTES DE EJECUCION POR ARBITRAJE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2225523	MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE (KM 0+000 AL KM 4+600 Y KM 9+820 AL KM 11+823) Y CONSTRUCCIÓN (KM 4+600 AL KM 9+820) DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE IRAPITARI - 9 DE DICIEMBRE - PUERTO RICO - CHILENOPATA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	14/12/2012	MEJORAR DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITE EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS E INTEGRAR EL AREA DE INFLUENCIA	9345595	10597281	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EN LA FASE DE EJECUCION	01/01/2013	30/10/2013	INVERSIÓN	NO	05/03/2017	24/01/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXISTENCIA DE UN COMITÉ DE GESTION VIAL	Porcentaje	56.54	100	87.70	8422.06	8419.40			EL COMPONENTE SE CULMINARA EN EL SIGUIENTE PERIODO		
	EXISTENCIA DE UNA VIA ALTERNA ENTRE KIMBIRI CAPITAL Y CHILENOPATA	Porcentaje	56.64	100	93.48	9918020.72	9856965.54	EXISTENCIA DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO	SE OTORGO LAS MODIFICACIONES Y ADICIONALES SOLICITADOS Y SE REALIZO REDUCCION DE METAS POR CAMBIO DE EJE DE VIA	LA OBRA SE CULMINARA EN EL SIGUIENTE PERIODO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2236719	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ, DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	26/09/2013	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS, PARASITARIAS Y DERMICA	590379	719492	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE INVERSION	07/05/2018	12/12/2018	INVERSIÓN	NO	07/05/2018	30/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS	Porcentaje	0	100	100	372183.26	372183.26			COMPONENTE CULMINADO
	EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION	Porcentaje	0	100	100	18461.80	18461.80			COMPONENTE CULMINADO
	ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA JASS	Porcentaje	0	100	100	13959.71	13959.71			COMPONENTE CULMINADO
	SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALADO.	Porcentaje	0	100	100	262897.64	262897.64			COMPONENTE CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2236744	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CAFE EN 26 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	25/09/2015	SUFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE EN EL DISTRITO DE KIMBIRI	4000129	4370700	VARIACION DE PRECIOS	01/01/2016	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/04/2016	30/07/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA ASESORIA EMPRESARIAL A LOS PRODUCTORES	Porcentaje	78.25	135.76	135.76	418473.11	418473.11			
	EXISTENCIA DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CAFE	Porcentaje	63.17	82.25	82.25	2181777.82	2181777.82			
	SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA	Porcentaje	94.57	117.34	117.34	1600532.42	1600532.42			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2240439	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38896 DE LA LOCALIDAD DE MANITEA ALTA DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO		16/12/2013	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS ALUMNOS	6125840	5696403	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EN LA FASE DE INVERSION	06/06/2017	28/01/2019	INVERSIÓN	NO	06/06/2017	31/12/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDACTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS	Porcentaje	0	100	0	40973491	0	INCUMPLIMIENTO DE VINCULO CONTRACTUAL GENERO LA RESOLUCION DEL CONTRATO Y CON ELLO SE PASO A ARBITRAJE	SE REALIZARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	SE CONTINUA EL PROCESO DE ARBITRAJE			
	SUFICIENTE CAPACITACION A DOCENTES Y APAFA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIANTES	Porcentaje	0	100	0	59153.79	0	INCUMPLIMIENTO DE VINCULO CONTRACTUAL GENERO LA RESOLUCION DEL CONTRATO Y CON ELLO SE PASO A ARBITRAJE	SE REALIZARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	E CONTINUA EL PROCESO DE ARBITRAJE			
	SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	50.43	100	50.43	5056528.95	2550007.55	INCUMPLIMIENTO DE VINCULO CONTRACTUAL GENERO LA RESOLUCION DEL CONTRATO Y CON ELLO SE PASO A ARBITRAJE	E REALIZARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	SE CONTINUA EL PROCESO DE ARBITRAJE			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2241903	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA CONVENCION EN KIMBIRI CAPITAL, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	24/02/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	5821343	5026940	VARIACIONES EN FASE DE EJECUCION POR ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	01/05/2014	28/02/2015	INVERSIÓN	NO	10/12/2015	30/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR	Porcentaje	88.29	100	100	4209787.67	4209787.67			COMPONENTE CULMINADO
	OPORTUNO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN VIAL DE LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	88.29	100	100	27531.20	27531.20			COMPONENTE CULMINADO
	SUFICIENTE Y ADECUADAS VIAS PARA EL TRANSITO PEATONAL	Porcentaje	88.29	100	100	413144.72	413144.72			COMPONENTE CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2243371	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE PALMA DE ORO - INTIHUATANA - CATARATA LA QUINA DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	18/09/2018	FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS	3772553	3359385	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE INVERSION	01/09/2018	30/04/2019	INVERSIÓN	NO	01/07/2018	20/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA CONFORMACION Y ORGANIZACION DEL COMITÉ DE GESTION VIAL LOCAL	Porcentaje	0	100	0	132199	0			LA META SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE PERIODO
	DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE	Porcentaje	5.51	100	70.31	2862839.45	2012862.41	PARALIZADO POR CAIDAS DE PROCESOS DE SELECCION DE SERVICIOS	E OTORGO AMPLIACION DE PLAZO POR EL TIEMPO PARALIZADO	LA META SE CULMINARA EN EL SIGUIENTE PERIODO QUEDA PENDIENTE LA COLOCACION Y COMPACTADO DEL AFIRMADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



2245213	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.MX INTERCULTURAL BILINGÜE ASHANINCA Y MACHIGUENGA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAMPANTUARI DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI CERCADO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	12/09/2014	ADECUADA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	3488419	5622120	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN MAS ADICIONALES	01/11/2014	30/10/2015	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	30/08/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO PERTINENTE EN LENGUA ORIGINARIA Y CASTELLANO	Porcentaje	0	100	100	346275.16	346275.16			EL COMPONENTE SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE		
	LA INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON NORMAS TECNICAS DE DISEÑO PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	83.13	100	100	4962721.77	4962721.77			EL COMPONENTE SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE		
	SUFICIENTE CAPACITACION AL DIRECTOR, DOCENTES APAFA Y ALUMNOS EN MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA E IMPLEMENTOS EDUCATIVOS	Porcentaje	0	100	100	56455.42	56455.42			EL COMPONENTE SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2247164	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL SECTOR SAN LUIS ALTA DE LOBO Y COMUNIDAD DE ALTO HUALLAGA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	17/09/2014	FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA A LOS CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN	2682719	2599226	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA EN LA FASE DE EJECUCION	01/12/2014	30/10/2015	INVERSIÓN	NO	14/11/2014	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL CARROZABLE	Porcentaje	85.89	100	85.89	2256589.45	1938184.67	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SU CONCLUSION	SE HA SOLICITADO EL SALDO PRESUPUESTAL	FALTA UN TRAMO DE 1KM PARA CULMINAR LA META
	SUFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION VIAL	Porcentaje	85.89	100	85.89	87542.22	75190.01	FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SU CONCLUSION	REQUIERE ASIGNACION PRESUPUESTAL	QUEDA PENDIENTE LA EJECUCION DE LA META CAPACITACIONES Y MITIDACION AMBIENTAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267652	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN 11 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	04/02/2016	SUFICIENTE DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO	5699026	4058913	REDUCCION DE METAS EN LA FASE DE INVERSION	01/02/2019	30/08/2020	INVERSIÓN	NO	01/02/2019	15/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS II.EE.	Porcentaje	31.62	100	98.75	3629017.37	3583654.65	BENEFICIARIOS FUERA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO POR LA CREACION DE UN NUEVO DISTRITO	SE HA REALIZADO LA REDUCCION DE METAS DE 11 A 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS PERTENECIENTES AL NUEVO DISTRITO	LA META SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE
	ADECUADA PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES DEPORTIVOS A LAS II.EE.	Porcentaje	24.30	100	100	51598.12	51598.12	BENEFICIARIOS FUERA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO POR LA CREACION DE UN NUEVO DISTRITO	SE HA REALIZADO LA REDUCCION DE METAS DE 11 A 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS PERTENECIENTES AL NUEVO DISTRITO	LA META SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE
	ADECUADAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA	Porcentaje	29.89	100	100	44826.01	44826.01			LA META SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2306100	CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	21/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES	9603169	8912958	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA EN LA FASE DE INVERSION	01/07/2016	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	13/05/2016	30/03/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	Porcentaje	82.04	100	100	7016757.25	7016757.25			LA META SE CULMINO SATISFACTORIAMENTE		
	MAYOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	100	267783.44	267783.44			META CULMINADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308079	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA DIVISION DE TURISMO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	03/02/2016	ADECUADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI.	3119685	3183330	VARIACION DE PRECIOS	01/01/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	11/04/2016	31/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA CAPACITACION A OPERADORES TURISTICOS	Porcentaje	92.66	94.44	94.44	333111.93	333111.93	ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE ABRIL DE 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA		SE HA CONSIDERADO LOS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS
	ADECUADA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	Porcentaje	91.63	93.39	93.39	1038084.48	1038084.48	ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE ABRIL DE 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA		SE HA CONSIDERADO LOS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS
	ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA DIVISION DE TURISMO	Porcentaje	55.03	56.09	56.09	158891.35	158891.35	ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE ABRIL DE 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA		SE HA CONSIDERADO LOS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS
	EFICIENTES PROGRAMAS DE INFORMACION TURISTICA	Porcentaje	82.61	84.19	84.19	1521408.44	1521408.44	ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE ABRIL DE 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA		SE HA CONSIDERADO LOS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2316105	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE CHIRUMPIARI, AMBAS MARGENES DEL RIO MANERHUATO (PROGRESIVA KM 0+000 - 295.33), DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	08/04/2016	ADECUADA PROTECCION DE UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	852538	1099818	ACTUALIZACION DE COSTOS POR CAMBIO DE TECNOLOGIA	01/12/2017	30/03/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	31/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA GESTION DE RIESGOS POR PARTE DE LA POBLACION	Porcentaje	0	100	0	2326.30	0			REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO		
	PRESENCIA DEL SISTEMA DE PROTECCION	Porcentaje	0	100	55.02	915971.04	503966.38	ESTACIONALIDAD CLIMATICA	SE OTORGO AMPLIACION DE PLAZO PARA LA CORRECTA CULMINACION	EL COMPONENTE SE HA REPROGRAMADO PARA SER CULMINADO EN EL SIGUIENTE PERIODO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2324064	MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS (DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, BARTONELOSIS Y LEISHMANIASIS) DE LA MICRO RED DE SALUD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	07/12/2016	CONTRIBUIR A MANTENER LOS BAJOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS (DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, BARTONELOSIS Y LEISHMANIASIS) A NIVEL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE KIMBIRI.	1320614	1836212	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2017	30/09/2018	INVERSIÓN	NO	19/03/2019	30/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS, DOCENTES Y PERSONAL DE SALUD PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS	Unidad	94.73	100	94.73	365834.49	346556.49			
	ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA METAXÉNICA PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA MICRO RED DE SALUD KIMBIRI	Unidad	87.10	100	87.10	742890	647065			
	ADECUADOS AMBIENTES PARA BRINDAR SERVICIOS DE PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS	Unidad	74.12	100	74.12	10665	7905			
	EFICIENTE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN TEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	Unidad	59.31	100	59.31	172355.97	102227.98			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2331881	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	31/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	3209974	5004320	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA FASE DE EJECUCION	01/07/2017	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/02/2020	30/06/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	Porcentaje	0	47.92	59.62	2274404.38	2573237.64			EL COMPONENTE SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD		
	FORMACION Y CAPACITACION DE COMITÉ VIAL Y MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	49.18	62.27	31942.95	34477.31			EL COMPONENTE SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2332532	CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 03 COMUNIDADES, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	31/10/2016	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS	2953381	5586098	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA FASE DE INVERSION	04/12/2019	30/06/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2018	30/06/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EDUCACIÓN SANITARIA, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO AL JASS.	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO		
	EFICIENTE, SUFICIENTE Y EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	1.63	28.80	9.14	759172.32	728154.15	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR DEMORA EN PROCESOS DE SELECCION Y REQUERIMIENTOS	SE HA REPROGRAMADO LOS PROCESOS DE ENTREGA Y PLAZOS DE EJECUCION	EL COMPOENENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION		
	SUFICIENTE Y EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA META SE HA PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO		
	SUFICIENTE Y EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2332926	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	09/05/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	3382322	4204941	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE INVERSION	01/07/2017	30/03/2018	INVERSIÓN	NO	01/02/2019	22/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADO ESTADO DE LAS VÍAS PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	Porcentaje	0	62.84	51.95	2449431.32	2024951.57			EL COMPONENTE SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD		
	SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN VIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERÍODO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335156	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE MANITEA ALTA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	04/04/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	3385623	4506755	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE INVERSION	01/03/2018	30/10/2018	INVERSIÓN	NO	01/03/2019	30/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA CALZADA PARA TRÁNSITO VEHICULAR	Porcentaje	0	69.96	60.57	2376506.95	2057533.25			EL COMPONENTE SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD		
	PRESENCIA DE VEREDAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL	Porcentaje	0	69.96	60.57	501541.37	434224.71			COMPONENTE EN EJECUCION		
	SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN VIAL Y ORGANIZACIONAL LOCAL Y AMBIENTAL	Porcentaje	0	60.96	60.57	56999.96	46241.21			COMPONENTE EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2338418	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU DESDE LA PROGRESIVA 0+950 HASTA LA PROGRESIVA 2+267.81 DEL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	29/03/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	8155780	12901496	ADICIONALES DE OBRA EN LA FASE DE INVERSION	01/05/2017	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	30/06/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADO ESTADO DE LA VIA PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	Porcentaje	65.76	100	93.91	11589645.37	10883835.96	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMINETO DE VINCULO	ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	LA META SE HA CULMINADO EN SU TOTALIDAD		
	AUTORIDADES CON CONOCIMIENTO EN GESTION VIAL	Porcentaje	0	100	93.91	178342.64	167481.57	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMINETO DE VINCULO	ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	META PENDIENTE DE EJECUCION		
	EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO URBANO	Porcentaje	65.76	100	93.91	755932.89	709896.57	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMINETO DE VINCULO	ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	LA META SE HA CULMINADO EN 90%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2344039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES DESDE EL SECTOR MIGUEL GRAU HASTA EL SECTOR ANCHIHUAY, AMBAS MARGENES DEL RÍO KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	11/04/2017	REDUCIR EL RIESGO DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS	8935886	12059103	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCION	01/10/2017	30/07/2018	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	30/10/2020



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DEL CAUCE DEL RIO KIMBIRI EN EPOCAS DE MAXIMAS AVENIDAS	Porcentaje	60.18	100	100	11549665.08	11549665.08			EL COMPONENTE SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE
	IMPLEMENTACIONES DE PROGRAMAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVOS ANTE POSIBLES DESASTRES NATURALES	Porcentaje	60.18	100	100	161693.90	161693.90			EL COMPONENTE SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2344466	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO FINO DE AROMA EN 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	14/08/2017	SUFICIENTE ACCESO DE PRODUCTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE CACAO FINO DE AROMA EN EL DISTRITO DE KIMBIRI	3175081	2580158	VACIOS DE PRECIOS UNITARIOS Y VARIACION DE METRADOS	01/01/2018	30/06/2019	INVERSIÓN	Sí	04/03/2019	18/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA	Porcentaje	44.48	91.76	91.76	1018598.87	1018598.87			
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	36.24	56.48	56.48	21311.14	21311.14			
	SUFICIENTE MODULOS DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA DE CACAO	Porcentaje	52.94	98.46	98.46	877529.95	877529.95			
	SUFICIENTES CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EN GESTION EMPRESARIAL	Porcentaje	50.37	76.99	76.99	288904.61	288904.61			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376372	CREACION DEL SERVICIO DE URO COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	09/08/2017	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SALUD BASICA	175489	241390	VARIACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	01/08/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR SERVICIO DE SALUD BÁSICA	Porcentaje	90.55	100	100	185457.72	185457.72			EL COMPONENTE SE CULMINO SATISFACTORIAMENTE		
	PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE SALUD BÁSICA.	Porcentaje	0	100	100	1594.50	1594.50			EL COMPONENTE CULMINO SATISFACTORIAMENTE		
	SUFICIENTE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD BÁSICA	Porcentaje	0	100	100	1000	1000			EL COMPONENTE SE CULMINO SATISFACTORIAMENTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2384669	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I. E. SAN JOSE DE CHIRUMPIARI DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI - DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/04/2018	POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON LIMITADA E INADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO	2713506	4832902	ADICIONALES POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS EN LA FASE DE INVERSION	01/05/2018	30/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/05/2018	17/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	Porcentaje	50.17	100	90.10	3940981.34	3590319.02	EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS POR INADECUADO ESTUDIO GEOTECNICO Y DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES MADERA	SE APROBO LOS ADICIONALES SOLICITADOS Y LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SOLICITUD	META PENDIENTES DE EJECUCION HASTA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN
	CAPACITACION PEGOGICA A LOS DOCENTES	Porcentaje	0	100	0	15104.78	0	IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR CAPACITACIONES POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y LA INAMOBILIDAD SOCIAL	SE REALIZARA LAS CAPACITACIONES UNA VEZ SE LEVANTE LA INAMOVILIDAD SOCIAL Y LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA	META PENDIENTES DE EJECUCION HASTA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Porcentaje	17.12	100	38.67	559268.02	216268.94	DESABASTECIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO EN EL MERCADO Y MOBILIARIOS E INCREMENTO DE COSTOS POR EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA	SE APROBO LOS ADICIONALES SOLICITADOS Y SE VIENE ELABORANDO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES	META PENDIENTES DE EJECUCION HASTA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2384831	CREACION Y MEJORAMIENTO DE GRADERIAS EN LA CAPITAL DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	06/11/2019	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES EL ADECUADO SERVICIO PEATONAL DE LAS GRADERIAS EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI	1958587	3205165	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/11/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	Sí	14/09/2020	13/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y EXISTENTE INFRAESTRUCTURA PARA PODER DESPLAZARSE CON FACILIDAD	Porcentaje	0	17.15	16.84	519716.86	941021.76	FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS	SOCIALIZACION CON LOS BENEFICIARIOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EXISTENCIA DE OBRAS PUBLICAS	EXISTE OPOSICION DE ALGUNOS BENEFICIARIOS QUIENES SE NIEGAN A SER REUBICADOS PUESTO QUE EL TRAZO DE VIAS AFECTA SU PREDIO
	ADECUADO Y EXISTENTE EQUIPAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIOS PEATONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EJECUCION DEL COMPONENTE PREVISTO PARA EL SIGUIENTE PERIODO
	DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SEÑALIZACIONES EN TEMAS DE CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE PROGRAMADO PARA SU EJECUCION EN EL SIGUIENTE PERIODO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2384835	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE ALTOMAYO Y EL KM 18+500 DE LA VIA CHIRUMPIARI-CIELO PUNKU DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	16/10/2019	MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN DE ALTOMAYO Y PALESTINA BAJA PARA EL TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO Y A LOS SERVICIOS PÚBLICOS (SALUD Y EDUCACIÓN)	5106890	6054939.20	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/11/2019	05/12/2019	INVERSIÓN	Sí	01/04/2020	31/10/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO
	EXISTENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	0	25.02	48.33	1515174.91	2926188.47			EL COMPONENTE SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD Y SE ENCUENTRA ADELANTADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397655	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	22/11/2017	ADECUADO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA URBANA KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS	5509229	5839593	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/08/2020	26/04/2021	INVERSIÓN	NO	16/09/2020	16/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Unidad	7.38	51.61	7.38	1494759.37	213623.10			
	ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO	Unidad	8.11	8.11	8.11	8124.54	8124.54			EL COMPONENTE TIENE UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES, EL SALDO POR EJECUTAR SERA COMPLETADO EN EL SIGUIENTE PERIODO
	ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	Unidad	15.25	63.93	15.25	335874.60	80110.16			EL COMPONENTE SERA COMPLETADO SU EJECUCION EN EL SIGUIENTE PERIODO.
	ADECUADOS HABITOS, COSTUMBRES Y PRACTICAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA POBLACION	Unidad	10.97	10.97	10.97	3752.49	3752.49			EL PROYECTO TIENE 9 MESES DE EJECUCION, DIO INICIO EL 16 DE SETIEMBRE DEL 2020, SERA COMPLETADO SU EJECUCION EN EL SIGUIENTE PERIODO
	EFICIENTE GESTION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Unidad	0	100	0	127043.12	0			EL COMPONENTE SERA EJECUTADO EN EL SIGUIENTE PERIODO
	RECOLECCION Y TRANSPORTE	Unidad	0	100	0	1282008.70	0			EL COMPONENTE SERA EJECUTADO EN EL SIGUIENTE PERIODO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2403062	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION DEPORTIVA EN EL SECTOR LA MERCED - DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO	21/12/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	275525	438385	ADICIONALES EN LA FASE DE INVERSION	01/01/2018	30/04/2018	INVERSION	NO	01/07/2018	31/12/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Porcentaje	63.88	100	63.88	393975.06	251671.26	ABANDONADO POR CAMBIO DE GESTION	PROGRAMAR LIQUIDACION DE OFICIO	LAS METAS ESTAN CONCLUIDAS SIN EMBARGO NO EXISTE LAS VALORIZACIONES FINALES		
	CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Porcentaje	0	100	0	674.17	0	ABANDONADO POR CAMBIO DE GESTION	PROGRAMAR LIQUIDACION DE OFICIO	LAS METAS ESTAN CONCLUIDAS SIN EMBARGO NO EXISTE LAS VALORIZACIONES FINALES		

2403682	CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE HELARES DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO - DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO CUSCO	29/12/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	243533	351874	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCION	01/01/2018	30/04/2018	INVERSION	NO	30/03/2018	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Porcentaje	74.74	100	74.74	294114.51	219821.18	OBRA ABANDONADA	SE RELIZARA LA LIQUIDACION DE OFICIO	LA OBRA FISICAMENTE SE HA CULMINADO AL 100% SIN EMBARGO NO CUENTA CON VALORIZACIONES FINALES		
	CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Porcentaje	0	100	0	0	0	OBRA ABANDONADA DESDE CAMBIO DE GESTION	REQUIERE LIQUIDACION DE OFICIO	LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% SIN EMBARGO NO EXISTE VALORIZACIONES FINALES		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2406390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA PROLONGACION JR. HUARMAMAYO DEL SECTOR TUPAC AMARU I, DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	10/02/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	419008	453348	ADICIONALES EN LA FASE DE INVERSION	01/02/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/10/2019	30/03/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADO ESTADO PROLONGACION JR. HUARMAMAYO PARA EL TRANSITO PEATONAL	Porcentaje	67.78	100	100	301061.80	301061.80			LA META SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE		
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	64.78	100	100	96605.90	96605.90			EL COMPONENTE SE HA CULMINADO SATISFACTORIAMENTE		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2415567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN KIMBIRI CAPITAL Y EXPANSION URBANA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/11/2018	ADECUADA Y SUFICIENTE PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE EN KIMBIRI	3798019	4256950	ACTUALIZACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	01/08/2018	30/09/2019	INVERSIÓN	NO	01/03/2019	21/04/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELECTRICO CERCANO	Porcentaje	90	100	100	3974718.55	3974718.55			COMPONENTE CULMINADO		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2435792	CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAQUETE SERANTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	21/12/2018	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REUNION Y PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES COMUNALES DE LOS POBLADORES EN EL DESARROLLO Y GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MAQUETE SERANTA	383663	410912	POR LA ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/01/2019	01/02/2019	INVERSIÓN	NO	02/12/2019	01/02/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES EN GESTION COMUNITARIA	Porcentaje	0	100	100	55386.85	55386.85			COMPONENTE CULMINADO		
	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES DE GESTION COMUNITARIA	Porcentaje	0	100	100	320462.53	320462.53			COMPONENTE EJECUTADO		
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	100	12983.31	12983.31			COMPONENTE EJECUTADO		

2435801	CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL KM 1+850 (TRAMO KIMBIRI ALTO ¿ KASHIROVENI ¿ VILLA RICA ¿ CERRO VERDE ¿ VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	21/12/2018	ADECUADO ACCESO PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y DE LOS POBLADORES	7239155	5110243	ADICIONALES DE OBRA EN LA FASE DE EJECUCION	01/02/2019	31/01/2020	INVERSIÓN	NO	03/06/2019	30/03/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS DE ARTE	Porcentaje	5.22	100	97.73	4272379.56	4162579.40	ESTACIONALIDAD CLIMATICA	SE HA OTORGADO LAS ADICIONALES Y AMPLIACIONES SOLICITADAS	EL COMPONENTE SE HA REPROGRAMADO PARA SU CULMINACION EN EL SIGUIENTE PERIODO		
	FORTALECIMIENTO EN GESTION VIAL	Porcentaje	0	100	33.10	77778.22	25744.60			COMPONENTE REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2436923	REPARACIÓN DE SETS DE VEHÍCULOS Y KITS DE CONVERSIÓN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE MAQUINARIA Y MAESTRANZA EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	30/01/2019	PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA	1839354	1845650	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE INVERSION	01/03/2019	01/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2019	30/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	VEHICULOS DE LA ENTIDAD OPERATIVOS	Porcentaje	28.31	100	85.90	1815719.42	1559702.98	CAIDA DE PROCESOS DE SELECCION PARA ADQUISICION DE INSUMOS	SE HA REPROGRAMADO EL COMPONENTE PARA SU CULMINACION	SE HA AMPLIADO LOS PLAZOS PARA EL PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS KITS FALTANTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2441765	RENOVACIÓN DE CANAL PLUVIAL; EN EL(LA) RIACHUELO DE UNIÓN VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD UNION VISTA ALEGRE, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	26/03/2019	POBLACION VULNERABLE AFECTADO POR DESBORDE DE RIACHUELO	128248	525335	ADICIONALES DE OBRA EN LA FASE DE INVERSION	01/05/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2019	24/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ENCAUZAMIENTO DE RIOS	Porcentaje	9.08	100	90.71	485911.64	440770.44	EXISTENCIA DE ADICIONALES DE OBRA POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS MAS AMPLIACIONES DE PLAZO	SE APROBO LOS ADICIONALES DE OBRA SOLICITADOS	SE HA REPROGRAMADO PARA SU CULMINACION EN EL SIGUIENTE PERIODO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2441847	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DESARENADORES DE LODO Y FILTRO LENTO; REPARACIÓN DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA EL SALVADOR DEL CERCADO DE KIMBIRI DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	26/03/2019	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	337787	413840	ADICIONALES DE OBRA EN LA FASE DE INVRESION	23/06/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	26/03/2019	30/03/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	AMPLIACION DE SERVICIO MARGINAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	84.29	100	100	285205.19	285205.19			EL COMPONENTE SE CULMINO SATISFACTORIAMENTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2443497	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE QORICHAYOCC DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	12/04/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA INTEGRACION ORGANIZACIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE QORICHAYOCC	476466	506182	ACTUALIZACION DE COSTOS	04/06/2019	01/07/2019	INVERSIÓN	Sí	02/12/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE USOS MÚLTIPLES	Porcentaje	0	100	100	472345	472345			COMPONENTE EJECUTADO		
	ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	Porcentaje	0	100	100	4349	4349			COMPONENTE EJECUTADO		
MAYOR CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN COMUNALES	Porcentaje	0	100	100	29487	29487			COMPONENTE EJECUTADO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2443607	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN URBANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	15/04/2019	POBLACION DEL AMBITRO DE KIMBIRI ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DE INFORMACION Y/O REGULACION PARA UNA OCUPACION ORDENADA Y USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA URBANISTICO	4250427	3261276	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA EN LA FASE DE EJECUCION	01/04/2019	30/06/2021	INVERSIÓN	Sí	01/04/2019	30/11/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADOS INSTRUMENTOS TECNICOS Y/O NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN URBANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI	Porcentaje	18.14	100	57.07	1917352.80	1094233.24	PARALIZACION POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA COVID 19	SE APROBO LA REPROGRAMACION SOLICITADA CON LA REACTIVACION ECONOMICA	EL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION		
	SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A FUNCIONARIOS, PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL Y POBLACION EN TEMAS DE GESTION URBANA	Porcentaje	14.84	100	66.43	100644.17	66857.92			EL COMPONENTE REPROGRAMADO SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD		
	SUFICIENTES HERRAMIENTAS TECNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	Porcentaje	18.14	100	57.07	913440.83	521300.68	PARALIZADO POR COVID 19	SE HA OTORGADO LA REPROGRAMACION SOLICITADA	EL COMPONENTE SE VIENE EJECUTANDO CON LA REPROGRAMACION APROBADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2443614	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE IVANQUIRIARI DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	02/05/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REUNIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES COMUNALES DE LOS POBLADORES EN EL DESARROLLO Y GESTIÓN COMUNAL	405789	343404	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCION	02/05/2019	29/11/2019	INVERSIÓN	Sí	03/06/2019	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNIATARIA	Porcentaje	0	100	100	67059	67059			COMPONENTE EJECUTADO
	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES DE GESTION COMUNITARIA.	Porcentaje	0	100	100	250788	250788			COMPONENTE EJECUTADO
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	100	25557	25557			COMPONENTE EJECUTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2445318	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/04/2019	LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES PRESENTAN CONDICIONES ADECUADAS DE PROMOCIÓN Y GESTION PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL DISTRITO DE KIMBIRI	3067146	4714253	ACTUALIZACION DE COSTOS EN LA FASE DE INVERSION	01/01/2019	04/05/2022	INVERSIÓN	Sí	01/02/2019	04/05/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS ESPACIOS FISICOS DE PROMOCION COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS	Porcentaje	38.78	55.08	55.08	341420.90	341420.90			COMPONENTE EN EJECUCION
	EFICIENTE PROMOCION DE LOS PRODUCTOS EN LAS FERIAS LOCALES Y REGIONALES	Porcentaje	21.77	58.12	58.12	1579446.90	1579446.90			
	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES LOCALES	Porcentaje	3.35	27.83	27.83	242523.92	242523.92			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2453802	RENOVACION DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y FILTRO LENTO; REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MANITEA BAJA DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	11/10/2019	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	496948	571029	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA	11/11/2019	14/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2019	30/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLAICION MARGINAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	6.32	100	100	493122.41	493122.41			COMPONENTE CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2457402	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE JENGIBRE (KION) EN OCHO CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	08/08/2019	MEJORADO EL NIVEL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE KION EN EL DISTRITO DE KIMBIRI	2551713	1769963	ACTUALIZACION DE COSTOS Y VARIACION DE METRADOS	13/09/2019	15/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	16/07/2019	23/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADAS PRÁCTICAS SOBRE EL MANEJO COSECHA Y POST COSECHA	Porcentaje	0	90.51	90.51	73564.15	73564.15			
	CONOCIMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO ESTE COMPONENTE EN EL EXPEDIENTE TECNICO
	CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO ESTE COMPONENTE EN EL EXPEDIENTE TECNICO
	CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DEL MANEJO CULTURAL DEL KION	Porcentaje	43.85	89.87	89.87	1438217.14	1438217.14	DEMORAS EN LA ADQUISICION DE SEMILLAS	COORDINACION PERMANENTE CON LOS PROVEEDORES DE SEMILLA	
	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS FORTALECIDOS	Porcentaje	0	88.93	88.93	41816.05	41816.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458565	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA NO PAVIMENTADA DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	19/12/2019	REPARACION DE VIAS NO PAVIMENTADA DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO	658240	918059.18	ACTUALIZACION DE COSTOS	19/08/2019	19/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	10/08/2020	09/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	VIAS VECINALES EN CONDICIONES TRANSITABLES	Porcentaje	0	50.17	58.06	424665.56	187983.65			EL COPONENTE SE EJECUTA CON NORMALIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2464889	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PRODUCCION, PROMOCION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE PALTO EN 6 ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	14/11/2019	MEJOR DESARROLLO DE LA PRODUCCION, PROMOCION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DEL PALTO DE 6 ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI	1388222	1957300	VARIACION DE COSTOS	02/02/2020	01/01/2023	INVERSIÓN	Sí	01/02/2020	01/02/2023
---------	--	------------	---	---------	---------	---------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACIÓN ORGANIZACIONAL	Porcentaje	0	19.05	19.05	3454	3454	LAS MEDIDAS SANITARIAS POR EL BROTE DE COVID 19 HA DIFICULTADO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EMPLEO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TÉCNICO Y PROMOTORES LOCALES; ASIMISMO USO DE APLICATIVOS DE REDES SOCIALES PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	EXISTE PREDISPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO EN INCREMENTAR SU AREA DEL CULTIVO DE PALTO.
	ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA E INNOVATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE PALTO	Porcentaje	0	86.12	86.12	313142.32	313142.32	LAS MEDIDAS SANITARIAS POR EL BROTE DE COVID 19 HA DIFICULTADO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EMPLEO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TÉCNICO Y PROMOTORES LOCALES; ASIMISMO USO DE APLICATIVOS DE REDES SOCIALES PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	EXISTE PREDISPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO EN INCREMENTAR SU AREA DEL CULTIVO DE PALTO.
	ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA CADENA DE VALOR DEL PALTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			AUN NO SE INICIA CON LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE
	PRESENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE PALTO	Porcentaje	0	33.81	33.81	301464.95	301464.95	LAS MEDIDAS SANITARIAS POR EL BROTE DE COVID 19 HA DIFICULTADO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EXISTE PREDISPOSICION Y COMPROMISO DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO EN INCREMENTAR SU AREA DEL CULTIVO DE PALTO.	EXISTE PREDISPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO EN INCREMENTAR SU AREA DEL CULTIVO DE PALTO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2465547	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	30/10/2019	ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVÉS DE MERCADOS DE ABASTOS QUE OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS	358116	402801	ADICIONALES DE OBRA EN LA FASE E INVERSION	04/11/2019	18/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	04/11/2019	08/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	356414.23	356414.23			COMPONENTE CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2470798	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE ADUCCION Y PILETA PÚBLICA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR IRAPITARI ALTA DEL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	09/01/2020	PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA	101144	161576	ADICIONALES DE OBRA EN LA FASE DE INVERSION	02/03/2020	01/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	02/12/2019	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO	Porcentaje	0	100	100	129870.45	134390.51			LA META SE ENCUESTRA CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2473598	ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	17/07/2020	SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI	991408	899221	ACTUALIZACION DE COSTOS	17/12/2019	17/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2020	02/12/2020



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXISTENCIA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS	Porcentaje	0	100	100	868900.58	888725.60			COMPONENTE CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2475929	REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE MANITEA ALTA, LOBO TAHUANTINSUYO, CHIRUMPIARI Y PALESTINA DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	08/01/2020	CAMINO VECINAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE MANITEA ALTA, LOBO TAHUANTINSUYO, CHIRUMPIARI Y PALESTINA	436636	1721539.44	ACTUALIZACION DE COSTOS	08/01/2020	09/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	03/08/2020	18/11/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	VIAS VECINALES CON ADECUADA TRANSITABILIDAD	Porcentaje	0	100	100	1721539	1677337.04			COMPONENTE CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2476257	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD MANITEA ALTA, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	15/01/2020	SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA	643043	787008	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/01/2020	02/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2020	13/09/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL	Porcentaje	0	100	31.73	582697.79	524586.66	FALTA DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA ZONA	SE HA OTORGADO LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL REDIENTE	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2484085	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	10/03/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE KIMBIRI	3077396	3119944.83	MONTO DE ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO	02/02/2020	02/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/05/2020	30/04/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION AL PERSONAL	Unidad	33.33	33.33	33.75	423728.92	429000			EL COMPONENTE DE CAPACITACION AL PERSONAL SE TUVO UNA EJECUCION ACUMULADA DE 33.75%, TAL COMPONENTE TIENE POR CONTINUIDAD SU EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.		
	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO	Unidad	0	100	0	119705.90	0	EL COMPONENTE DE DISPOSITIVO DE CONTROL DE TRANSITO, DURANTE EL AÑO 2020 SE PROGRAMO SU EJECUCION, PERO DEBIDO A LAS DEFICIENCIAS QUE TUVO EL EXPEDIENTE TECNICO NO SE TUVO SU EJECUCION.				
	EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS	Unidad	44.05	88.22	44.05	734020	366480					
	MOBILIARIO	Unidad	100	100	100	3687	3687					
	PROCESOS Y DOCUMENTOS DE GESTION	Unidad	100	100	100	54000	54000					
	SENSIBILIZACION A USUARIOS	Unidad	41.51	86.15	41.51	61169.90	29469			EL PROYECTO TIENE UN PLAZO DE EJECUCION DE 24 MESES, COMPONENTE QUE TIENE POR CONTINUIDAD PARA EL SIGUIENTE PERIODO		
	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	Unidad	97.26	100	97.26	160801.53	156401.52					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2485911	REMDELACION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; CONSTRUCCION DE LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PANDÉMICAS EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	09/04/2020	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PANDÉMICAS EN EL AMBITO DEL DISTRITO	1716868	1725322.12	POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS	08/04/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	Sí	04/05/2020	30/04/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DESINFECCION	Unidad	91.51	100	91.51	732645	670467.32					
	CONSTRUCCION DE LAVADERO MULTIUSO	Unidad	21.95	100	21.95	69804.26	15318.72					
	REMDELACION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO	Unidad	29.22	100	29.22	602845	176176.30					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2488416	ADQUISICION DE RESERVORIO, PTAR Y PTAP; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	29/05/2020	ADQUISICION DE RESERVORIO, PTAR Y PTAP; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD LOBO TAHUANTINSUYO	316746	355357.01	ACTUALIZACION DE PRECIOS	29/05/2020	29/05/2020	INVERSIÓN	Sí	01/06/2020	01/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS	Porcentaje	0	100	0	291005.01	54796.50	INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS	SE VIENE SENSIBILIZANDO CON LOS DUEÑOS DE LA PARCELAS PARA LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS	EL IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA LA ADQUISICION DEBIDO AQUE LOS PROPIETARIOS NO CUMPLEN CON LOS ACUERDOS INICIALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2498744	CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/09/2020	LA POBLACION DE BUENA VISTA RECIBE UN ADECUADO SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA	384281	573371	ACTUALIZACION DE PRECIOS	10/10/2020	11/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	02/11/2020	01/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA IMPLEMENTACION CON MOVILIARIO Y EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO		
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL	Porcentaje	0	19.50	19.50	191202.56	191202.56	PRESENCIA DE MAYORES METRADOS EN CIMENTACIONES LOS CUALES INCREMENTO EL COSTO LOS QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SE HA APROBADO LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO SOLICITADAS	LOS MAYORES METRADOS SE DIERON POR OMISIONES DE PARTIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL PRESUPUESTO, SIN TOMAR EN CUENTA LA TOPOGRAFIA DEL LUGAR DEL PROYECTO PLANTEADO		
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	ACCIÓN POR EMERGENCIA, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO APURÍMAC L 358 ML. TRAMO CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCION- CUSCO	29/10/2019	UNIDADES PRODUCTORAS PROTEGIDAS	712424.49	712424.49	NO EXISTE VARIACIONES	29/10/2019	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	29/10/2019	30/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAUCES DE RIO DESCOLMATADAS	Porcentaje	40.27	100	58.93	712424.49	384250.95			ACTIVIDAD TUVO REDUCCION DE METAS POR LO QUE SE EJECUTO SOLO HASTA EL 58.93%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA AV. HOSPITAL, SECTOR LAS PRADERAS, SECTOR MOZOMBITE Y SECTOR MARGARITA DEL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION CUSCO	17/11/2020	OPERATIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	162039.34	162039.34	NO EXISTE VARIACIONES	17/11/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	17/11/2020	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	VIAS NO PAVIMENTADAS ACCESIBLES	Porcentaje	0	100	100	162039.34	162039.34			ACTIVIDAD CULMINADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA AV. LA CONVENCION, AV. LA CIRCUNVALACION, JR. CUSCO, VIA ALTERNA HUARMAMAYO Y CALLES ALEDANAS DE LOS SECTORES DE EXPANSIÓN URBANA DEL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	26/02/2020	OPERATIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	477230	477230	NO EXISTE VARIACIONES	26/02/2020	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	26/02/2020	30/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	VIAS NO PAVIMENTADAS OPERATIVAS	Porcentaje	0	100	100	477230	465229.99			ACTIVIDAD CULMINADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN LOS JR. IRAPITARI Y JR. HUARMAMAYO DEL DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENCION- CUSCO	13/07/2020	OPERATIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	561906.39	561906.39	NO HUBO VARIACIONES	13/07/2020	30/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/07/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	VIAS NO PAVIMENTADAS OPERATIVAS	Porcentaje	0	100	100	561906.39	561906.39			ACTIVIDAD CULMINADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS DEL LOCAL MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO	13/02/2020	EQUIPOS Y MAQUINARIAS OPERATIVAS	1310948.13	1310948.13	NO EXISTE VARIACIONES	13/02/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	31/12/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OPERATIVIDAD DEL AREA DE MAESTRANZA	Porcentaje	0	100	100	1310948.13	1203914.21			ACTIVIDAD CULMINADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO TRAMO: EMPALME A VISTA ALEGRE BAJA - NUEVE DE DICIEMBRE, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	11/11/2019	OPERATIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	208000	208000	NO EXISTE VARIACION	11/11/2019	09/09/2020	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	09/09/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	VIAS NO PAVIMENTADAS OPERATIVAS	Porcentaje	0	100	100	208000	208000			ACTIVIDAD CULMINADA

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**



F6A36EC8-96C5-49F6-908A-B69F2616B9EE